

Продолжение Приложения №4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
субъекта естественной монополии,....

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года (полугодия) предшествующе го отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)		2,3	0,53	-1,77	Не закончено выполнение мероприятия
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)		0,057	0,0002	-0,0568	Не закончено выполнение мероприятия
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)					

Примечание: 1. Факт прошлого года (полугодия), предшествующего отчётному периоду не заполняется, так как в предыдущей инвестпрограмме показатели эффективности не рассчитывались.

2. В связи с тем, что не разработана методика определения физического износа основных средств, снижение процента износа при реализации инвестпрограммы определялось по данным бухгалтерского учёта в целом по ТОО "ЖЭС"

Генеральный директор ТОО "ЖЭС"



Джарбулов А.Б.

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнении инвестиционной программы по состоянию на 10.06. 2016 года**

ТОО "Жамбылские электрические сети"

Вид деятельности - передача и распределение электрической энергии

Утверждена совместным приказом

Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

министерства национальной экономики РК по Жамбылской области №131-ОД от 01 .09. 2015г.

и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

№20-Ө от 28.08.2015г.

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге.				Сумма инвестиционной программы (проекта)		Собственные средства				Заемные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
	Наименование мероприятий	Един. измер.	Количество в натуральных показателях		план	факт	план	факт	Отклонение	Причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
			план	факт												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Реконструкция, модернизация и расширение.																
1.	Реконструкция оборудования трансформаторной подстанции 110/35/10 кВ "Северная	шт	1		90940		90940		-90940	Срок начала реконстр. август						

2.	Замена аккумуляторной батареи на трансформаторной подстанции 220/110/6 кВ "Южная"	к-т	1		11161		11161		-11161	Срок установки-декабрь							
3.	Установка двух дугогасящих катушек для компенсации ёмкостных токов в КЛ 6 кВ на трансформаторной подстанции 110/35/6 кВ "РК-4"	шт	2		14563		14563			Срок установки-сентябрь							
4.	Модернизация оборудования трансформаторных пунктов в г.Тараз .	шт	10		39460		39460		-39460	Срок начала модернизации - август							
6.	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в г.Тараз	км	14,48		85954	10400	85954	10400	-75554	не закончено выполнение							
7.	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в г.Тараз	км	6,268		23204	5800	23204	5800	-17404	не закончено выполнение							
Итого по разделу I:					265282	16200	265282	16200	-249082								
Раздел II. Мероприятия для снижения сверхнормативных потерь.																	
8.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в г.Тараз с заменой голого провода на СИП.	км	64,8		86724	12350	86724	12350	-74374	не закончено выполнение							
9.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в Жуалынском районе с заменой голого провода на СИП.	км	5,0		14285		14285			Срок начала реконстр. август							
10.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в Сарыуском районе с заменой голого провода на СИП.	км	5,0		7899		7899			Срок начала реконстр. август							
11.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в Кордайском районе с заменой голого провода на СИП.	км	5,5		23413		23413			Срок начала реконстр. август							

12.	Внедрение АСКУЭ бытового уровня	абон.	2000		303713	35000	303713	35000	-268713	не закончено выполнение						
	Итого по разделу II:				436034	47350	436034	47350	-388684							
	Всего по инвестпрограмме :				701316	63550	701316	63550	-637766							

Генеральный директор ТОО "ЖЭС"



Джарбулов А.Б.