

Приложение №4  
к Правилам утверждения инвестиционных программ  
субъекта естественной монополии, их корректировки,  
а также проведения анализа об их исполнении,  
утвержденных приказом министра национальной экономики РК  
№ 194 от 30.12.2014 г.

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнении инвестиционной программы по состоянию на 12.12. 2016 года**

**ТОО "Жамбылские электрические сети"**

**Вид деятельности - передача и распределение электрической энергии**

**Утверждена совместным приказом**

**Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  
министерства национальной экономики РК по Жамбылской области №131-ОД от 01 .09. 2015г.**

**и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области  
№20-Ө от 28.08.2015г.**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге				Сумма инвестиционной программы (проекта)		Собственные средства				Заемные средства		Бюджетные средства		Нерегулируем ая (иная) деятельность	
	Наименование мероприятий	Един. измер.	Количество в натуральных показателях		план	факт	план	факт	Отклонение	Причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт
			план	факт												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Приобретение ячеек КРУ- 10 кВ для трансформаторной подстанции "Северная" в г. Тараз	шт	26	26	199364	199364	199364	199364	0	0						
2.	Приобретение аккумуляторной батареи на трансформаторной подстанции "Южная" в г. Тараз	шт	1	1	16875	16875	16875	16875	0	0						

3.	Замена оборудования в трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ в г.Тараз .	шт	5	5	17980	17980	17980	17980	0	0						
4.	Замена кабеля в кабельных линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ в г.Тараз	км	13,27	13,27	81155	81155	81155	81155	0	0						
5.	Замена кабеля в кабельных линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ в г.Тараз	км	6,268	6,268	23204	23204	23204	23204	0	0						
6.	Замена оборудования в РП-4 в г. Тараз	шт	1	1	57579	57579	57579	57579	0	0						
7.	Замена провода и опор по ВЛ-10 кВ в Шуском районе	км	15,215	15,215	19358	19358	19358	19358	0	0						
8.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в г.Тараз с заменой голого провода на СИП.	км	38,6	38,6	92015	92015	92015	92015	0	0						
9.	Внедрение АСКУЭ бытового уровня	абон.	7370	7370	193786	193786	193786	193786	0	0						
	<b>Всего по инвестпрограмме :</b>				<b>701316</b>	<b>701316</b>	<b>701316</b>	<b>701316</b>								

Генеральный директор ТОО "ЖЭС"



Джарбулов А.Б.

Продолжение Приложения №4 к Правилам  
утверждения инвестиционных программ  
субъекта естественной монополии,....

Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года (полугодия) предшествующе го отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надёжности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надёжности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)					
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)		2,3	2,3	0	
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)		0,057	0,057	0	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждённой инвестиционной программы (проекта)					

Примечание: 1. Факт прошлого года (полугодия), предшествующего отчётному периоду не заполняется, так как в предыдущей инвестпрограмме показатели эффективности не рассчитывались.

2. В связи с тем, что не разработана методика определения физического износа основных средств, снижение процента износа при реализации инвестпрограммы определялось по данным бухгалтерского учёта в целом по ТОО "ЖЭС"

Генеральный директор ТОО "ЖЭС"  
12.12.2016.



Джарбулов А.Б.