

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2017 год


Приложение №3 к Правилам утверждения инвестиционных программ субъекта естественной монополии, а также проведения анализа информации об их исполнении

ТОО "Жамбылские электрические сети"  
Вид деятельности: передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров и работ)	Единица измер.	Количество в натуральных показателях	Период предост. услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках		Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения	Оценка повышения качества и надежности предоставления услуг	
					план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Привлечение средств	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы	Снижение аварийности, по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы	факт	план	факт	факт	факт			факт
1	РАЗДЕЛ I. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Модернизация оборудования трансформаторных пунктов в г. Тараз - 8шт.	шт	8	8	8	2017 год		105418	56688	48730	Экономия стоимости обслуживания	56688													
2	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в г. Тараз - 13,86 км.	км	13,9	14,0				82552	120759	-38207	Удорожание услуг и стоимости материалов	120759													
3	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в г. Тараз - 7,560 км.	км	7,56	7,807				36240	28950	7290	Экономия стоимости материалов	28950													
4	Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 кВ в г. Жанатас - 4,98 км	км	4,98	4,98				17945	14954	2991	Экономия стоимости материалов	14954													
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:</b>							242155	221351	20804		221351													
	РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ																								
5	Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в г. Тараз с заменой голового провода на СИП - 102 км	км	102	102				244890	331447	-86557	Удорожание услуг и стоимости материалов	331447								0,001	0,001				
6	Внедрение АСКУЭ бытового уровня - 15380 абонентов	абон.	15380	15380				257923	357609	-99686	Удорожание услуг и стоимости материалов	357609								0,042	0,042				
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>							502813	689056	-186243		689056													
	<b>ИТОГО</b>							744968	910407	-165439		910407				1157216	1220122	1,11	1,2	0,043	0,043				

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В связи с тем, что в 2016 и 2017 гг. анализ по разделу I-услуге "Электроэнергия" не проводился, показатели фактического износа основных средств, снижение процента износа основных средств при реализации инвестиционной программы определено по данным бухгалтерского учета в целом по ТОО "ЖЭС".
- В связи с тем, что не разработана методика определения фактического износа основных средств, снижение процента износа основных средств при реализации инвестиционной программы определено по данным бухгалтерского учета в целом по ТОО "ЖЭС".
- Графы 17 и 18 - улучшение производственных показателей от утвержденной инвестиционной программы, факт 2016 г. - 1157216 т. кВт.ч, факт 2017 г. - 1220122 т. кВт.ч, факт 2016 г. - 5,4%, Товарная продукция, факт 2016 г. - 6248966 т. тенге без НДС, факт 2017 г. - 6661866 т. тенге без НДС (рост к 2016 г. - 6,6%).



Генеральный директор ТОО "ЖЭС" Д. Жарбулов А.Б.