

Приложение 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года № 194 форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения инвестиционной программы по состоянию на 11.12.2018 года**

Наименование субъекта естественной монополии: ТОО «Жамбылские электрические сети»
Вид деятельности: передача и распределение электрической деятельности
Кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа) : совместным приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области №131-ОД от 01.09.2015 года и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области №20-Ө от 28.08.2015 года

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства			Заемные средства					Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	Замена оборудования на трансформаторных подстанциях напряжением 110-220 кВ.	1	1	131 672	222 870	131 672	222 870		Увеличение стоимости материалов и оборудования									
1.1.	ПС-110/35/10кВ "Пу-110"	шт	1	1	131 672	222 870	131 672	222 870	91 198									
2.	Реконструкция, модернизация и расширение.			144 501	120 508	144 501	120 508											
2.1.	Модернизация оборудования трансформаторных пунктов г.Тараз	шт	5	5	52 075	28 082	52 075	28 082	23 993	Экономия денежных средств								
2.2.	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ г.Тараз.	км	6,09	6,09	35 171	35 171	35 171	35 171										
	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ по г.Тараз	км	3,545	3,545	17 579	17 579	17 579	17 579										
	Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ г.Тараз	км	10,05	10,05	39 676	39 676	39 676	39 676										
	Мероприятия для снижения сверхнормативных потерь			536 569	469 364	536 569	469 364											
	Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ в г.Тараз с заменой голого провода на СИП	км	49,6	49,6	208 545	208 545	208 545	208 545										
	Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ в Сарысуекском районе с заменой голого провода на СИП	км	5	5	28 148	10 165	28 148	10 165	17 983	Экономия денежных средств								

Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ в г.Карагатау Тагасского района с заменой голого провода на СИП	км	4,24	4,344	13 581	6 852	13 581	6 852	6 729	Экономия денежных средств										
Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ в Жуалинском районе с заменой голого провода на СИП	км	2	2	18 030	5 200	18 030	5 200	12 830	Экономия денежных средств										
Внедрение АСКУЭ нижнего уровня (частный сектор в жилых домах города Тараз).	абонент	16000	16000	268 265	238 602	268 265	238 602	29 663	Экономия денежных средств										
ВСЕГО по инвестиционной программе:				812 742	812 742	812 742	812 742												

Генеральный директор ТОО «ЖЭС»
11.12.2018 г.

(Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))



Джарбулов А.Б.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной монополии,
их корректировки, а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	5,4	1,2	1,2	100%	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,2	2,3	2,3	100%	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,043	0,046	0,046	100%	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Аварий и отказов 1-ой степени в 2018 г. не было.

Примечание: В связи с тем, что не разработана методика определения физического износа основных средств, снижение процента износа при реализации инвестпрограммы определялось по данным бухгалтерского учета в целом по ТОО «ЖЭС»

Генеральный директор ТОО «ЖЭС»
11.12.2018 г.

Джарбубаев А.Б.

(Ф.И.О., (при его наличии), подпись, дата))