

**Информация
об исполнении инвестиционной программы ТОО "Жамбылские электрические сети"
за 2014 год**

Утверждена
постановлением Правительства РК
от 7 декабря 2012 года № 1568

вид деятельности: передача и распределение электрической энергии

форма

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, № приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		Источник инвестиций (фактические условия)	Исполнение фактические параметры (показатели), мероприятия, объекты инвестиционной программы, учтенные в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение экономия (+) перерасход (-)	Причины отклонения
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Сумма инвестиций тыс. тенге	источник инвестиций		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Инвестиционная программа ТОО "ЖЭС" на 2014 год I. Реконструкция и расширение.		2014 год			1025717 тыс. кВт.ч	1206656 тыс. кВт.ч						
1.	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в г. Тараз - 15,17 км	Совместный приказ Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан № 241 от 23.07.12г. и Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по Жамбылской области № 108-ОД от 09.07.12г. Совместный приказ "О внесении изменений в инвестиционную программу ТОО "ЖЭС" на 2013-2015 г.г." №108 -ОД от 25.06.2014г. Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области и №168-К от 24.11.2014г. Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области		81873	Прилагается по форме №3 приказа Министра финансов РК от 20.08.10г. № 422			Собственные средства ТОО "ЖЭС" (амортизационные отчисления)	15,17 км	90411	Собственные средства (амортизационные отчисления)	-8538	Увеличение стоимости материалов
2.	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в г. Тараз - 7,0 км		20702			7,216 км	17847			2855		Экономия по стоимости материалов	
3.	Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ с заменой голого провода на СИП в г. Тараз - 7,6 км		44257			7,6 км	55326			-11069		Увеличение стоимости материалов	
4.	Реконструкция ТП и КТП в г. Тараз- 6 шт ТП №22, 68, 87, 19, 518, КТП-№365		39142			6-шт.	39677			-535		Увеличение стоимости материалов и оборудования	
5.	Реконструкция распределительного пункта РП-13 в г. Тараз - 1шт		43735			1шт	50040			-6305		Увеличение стоимости материалов и оборудования	
6.	Реконструкция 1-ой секции ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ "Рыбск" в г. Тараз		27069			Элегазовый выключатель напряжением 110 кВ с разьединителем - 1 компл.	21414			5655		Экономия стоимости оборудования	
7.	Приобретение трансформатора 110/6 кВ мощностью 25000 кВА для ПС 110/6 кВ "Рыбск" в г. Тараз		83025			Трансформатор напряжением 110 кВ, мощностью 25000 кВА-1 шт	83025			0			
8.	Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/35/10 кВ "Отар" в Кордайском районе		16041			1-к-г -120 банк	12420			3621		Экономия по стоимости оборудования	
9.	Обновление парка приборов - 14 шт		12002			21 шт	22246			-10244		Увеличение количества закупаемых приборов	
10.	Приобретение трансформатора 110/6 кВ мощностью 25000 кВА для ПС 110/6 кВ "Каратау 2" в Таласском районе		40625			Трансформатор напряжением 110 кВ, мощностью 25000 кВА-1 шт	40625			0			
11.	Реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ фидер №3 от ПС 35/10 кВ "Биликуль" Жуальского района - 9,7 км		13305			9,7км	11652			1653		Экономия стоимости материалов	
12.	Модернизация комплексов коммерческого учета электроэнергии на ПС "Абдесим-220" и "Мерке-220"		17640			2 комплекса	23678			-6038		Увеличение стоимости оборудования	
	Итого по разделу I:	439416				468361		-28945					
	II. Мероприятия для снижения сверхнормативных потерь.												
8.	Реконструкция сетей ВЛ 0,4 кВ в г. Тараз с заменой голого провода на СИП - 20,6 км .	70892				20,6 км	77176		-6284	Увеличени стоимости материалов			
9.	Вънос приборов учёта потребителей-физических лиц, замена вводов цельным изолированным проводом в частном и коммунальном сектора- 8000 вводов	22128				8290 вводов	34591		-12463	Увеличение объема работ и стоимости материалов			
10.	Внедрение АСКУЭ бытового уровня - 14300 абонентов	183367				14603 абонентов	156186		27181	Экономия стоимости материалов			
	Итого по разделу III:	276387				267953		8434					
	Всего по инвестиционной программе:	715803				736314		-20511					

Генеральный директор ТОО "ЖЭС"

Джарбулов А.Б.