

**Выполнение
инвестиционной программы товарищества с ограниченной ответственностью
«Жамбылские электрические сети» за 2 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единиц измерения	Количество		Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)
			план	Факт	
1	2 2020 год	3	4	5	6 7
	РАЗДЕЛ I. РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ.				812 119 346 410
1.1	Реконструкция оборудования ОРУ-220 кВ на подстанции 220/35/10 кВ "Бурное" (элегазовые выключ.220 кВ,ОПН-220кВ, элегазовые трансформаторы тока 220 и трансформаторы напряжения 220,элегазовый разъединитель 220кВ).	шт	1	-	59 698
1.2.	Реконструкция подстанции 35/6 кВ "Марина" с заменой КРУН-6 кВ с масляными выключателями на вакуумные (11 ячеек)	шт	1	-	91 228
1.3.	Модернизация оборудования трансформаторных пунктов в г.Тараз.	шт	7	-	19 136
1.4.	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в г.Тараз .	км	14,99	-	107 133
1.5.	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в г.Тараз .	км	4,99	-	19 136
1.6.	Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в г.Тараз с заменой голого провода на СИП .	км	6,0	-	50 078
	РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ				465 709
2.1.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в г.Тараз с заменой голого провода на СИП -75,8 км	км	75,8	-	290 597
2.2.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в Меркенском районе с заменой голого провода на СИП -7,74 км	км	7,7	-	31 592
2.3.	Внедрение АСКУЭ бытового уровня(частный сектор в жилых домах г.Тараз).	абонент	8000	-	143 520

Примечание: По вышеуказанным мероприятиям ведутся подготовительные работы.