

**Выполнение
инвестиционной программы товарищества с ограниченной ответственностью
«Жамбылские электрические сети» за 3 квартал 2020 года**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единиц измерения	Количество		Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)	
			план	Факт	план	факт
1	2 2020 год	3	4	5	6	7
	РАЗДЕЛ I. РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ.				812 119	
1.1	Реконструкция оборудования ОРУ-220 кВ на подстанции 220/35/10 кВ "Бурное" (элегазовые выключ.220 кВ, ОПН-220кВ, элегазовые трансформаторы тока 220 и трансформаторы напряжения 220,элегазовый разъединитель 220кВ).	шт	1	-	59 698	-
1.2.	Реконструкция подстанции 35/6 кВ "Марина" с заменой КРУН-6 кВ с масляными выключателями на вакуумные (11 ячеек)	шт	1	-	91 228	-
1.3.	Модернизация оборудования трансформаторных пунктов в г.Тараз.	шт	7	-	19 136	-
1.4.	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в г.Тараз .	км	14,99	-	107 133	-
1.5.	Реконструкция кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ в г.Тараз .	км	4,99	-	19 136	-
1.6.	Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в г.Тараз с заменой голого провода на СИП .	км	6,0	-	50 078	-
	РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ				465 709	
2.1.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в г.Тараз с заменой голого провода на СИП -75,8 км	км	75,8	-	290 597	-
2.2.	Реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ в Меркенском районе с заменой голого провода на СИП -7,74 км	км	7,7	-	31 592	-
2.3.	Внедрение АСКУЭ бытового уровня(частный сектор в жилых домах г.Тараз).	абонент	8000	-	143 520	-

Примечание: Корректировка инвестиционной программы находится на утверждении в антимонопольном комитете и управлении энергетике.