

Доклад по итогам работы за 2015 год.

Для передачи и распределения электроэнергии по Жамбылской области на балансе ТОО «ЖЭС» находится 13826 км линий электропередач 0,4 -110 кВ и 2783 единиц трансформаторных подстанций 6-10-35-110 -220 кВ, суммарной мощностью 2047,3 МВА.

ТОО «ЖЭС» является субъектом естественной монополии. Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Жамбылской области от 17 апреля 2007 года № 30-ОД включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Жамбылской области по виду деятельности – услуги по передаче и распределению электрической энергии.

ТОО «ЖЭС» осуществляет передачу и распределение электрической энергии 29 потребителям нашей области, в том числе крупным, таким как: ТОО «ЖЖС-2030», ТОО «Теміржолэнерго», ТОО «Таразэлектроснаб», Корпорация «Казахмыс» - Шатыркульский рудник, АО «ТЭЦ», ТОО «Казфосфат», ГКП «Тараз Су», ТОО «Гидроэнергокомпания» и ГКП «Таразтрансэнерго», УМГ «Тараз».

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области (далее ДКРЕМ по ЖО) от 24.11.2014 года № 10 - ОД с 1 января 2015 года введен тариф в размере 5,35 тенге за 1 кВт.ч. без НДС.

В соответствии с п.7 Правил повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы), введен тариф на передачу и распределение электрической энергии по сетям ТОО «ЖЭС» в размере - 5,32 тенге за 1 кВт.ч. без НДС (соглашение Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Жамбылской области № 2-3 / 544 от 19.03.2015 года) с вводом в действие с 01.04.15г.

Среднесписочная численность работников предприятия составляет - 1844 человек. Среднемесячная заработная плата за 2015 год – 82 224 тенге.

За 2015 год ТОО «ЖЭС» приняло в сеть 1462,8 млн.кВт.ч. электроэнергии, полезный отпуск потребителям составил 1220,3 млн.кВт.ч. на общую сумму 6501,6 млн.тенге. Рост полезного отпуска по сравнению с 2014 годом равен 15,66 млн.кВт.ч.или на 1,13%

Из указанной суммы дохода за 2015 год израсходовано на:

- покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях - 2134,6 млн.тенге;
- ремонтное обслуживание электросетевых объектов - 981,5 млн.тенге;
- заработную плату - 1811,8 млн.тенге;
- налоги - 125,5 млн.тенге;
- вспомогательные материалы и ГСМ - 312,2 млн.тенге;
- инвестиции в новое строительство, реконструкцию электроэнергетических объектов и на приобретение основных средств - 745,0 млн.тенге;
- прочие затраты - 736,4 млн.тенге.

По основному виду деятельности за 2015 год ТОО «ЖЭС» финансовый результат равен - убыток 171,2 млн.тенге.

По неосновному виду деятельности по итогам года предприятие имеет прибыль в сумме + 35,3 млн.тенге.

Таким образом по результатам работы за год ТОО «ЖЭС» получило убыток в сумме 135,6 млн.тенге.

Одним из направлений деятельности предприятия в 2015 году являлось работа по снижению потерь.

Полностью выполнены мероприятия, разработанные для успешного прохождения осеннее - зимнего максимума нагрузок и мероприятия по снижению сверхнормативных и нормативных потерь в электрических сетях. Была произведена реконструкция ТП, КТП и

РП, замена ячеек КРУН, замена голого провода на самонесущий изолированный провод, выравнивание и распределение нагрузок по фазам в сетях 0,4 кВ, восстановление недостающих проводов фаз в воздушных и кабельных сетях. Проведена большая работа по выявлению потребителей, самовольно подключившихся к эл.сетям без получения или выполнения технических условий.

Утвержденный процент нормативных потерь электроэнергии на 2015 г.-17,74 %. Фактические потери составили 16,25 %.

В нынешнем году было запланировано выполнить капитальный ремонт ЛЭП всех уровней напряжений 1814,5 км и 308 - ми трансформаторных подстанций суммарной мощностью 108,5 мВА

Текущим ремонтом планировалось охватить 7628,85 км ЛЭП и 1264 трансформаторные подстанции суммарной мощностью 1569,2 мВА.

Фактически выполнен капитальный ремонт ЛЭП 110 - 0,4 кВ 1835,3 км, то есть 101% к плану. Также полностью завершён капитальный ремонт 308 - ми трансформаторных подстанций.

Текущим ремонтом охвачено 7727,8 км линий электропередач всех напряжений и 1283 трансформаторных подстанций или соответственно 101 % и 102% от годового плана. План финансирования ремонтного обслуживания на 2015 год в соответствии с тарифной сметой составляет 173,3 млн.тенге. Фактическое освоение средств на ремонтное обслуживание составило 585,2 млн. тенге или 338,0%.

Для успешного прохождения осенне - зимнего максимума нагрузок 2015-2016 г.г.наше предприятие успешно выполнило задачи по повышению надёжности электроснабжения потребителей области. Выполнена замена фарфоровых изоляторов на стеклянные по ВЛ - 110 кВ Л -142 ШУ - 110 - Кияхты и по ВЛ -35 кВ Л-61 Берег - Жасулан протяженностью 15,6 км с заменой деревянных опор на железобетонные СК-22 в Мойынкумском районе. Всего заменено 75 опор. В целях сокращения потерь электроэнергии было принято решение по оптимизации сетей в Таласском и Сарысуском районах с демонтажом оборудования ПС «Акса́й» и ГПП «Жанатас».

Для надежного электроснабжения потребителей Т.Рыскуловского района выполнена установка автотрансформатора АТ- 2 220 кВ мощностью 63000 кВА на ПС - 220/110/35/10 кВ «Абдезим». Для создания второго резервного питания Меркенского района на этой же подстанции установлен дополнительный силовой трансформатор 110кВ мощностью 10000 кВА и произведена реконструкция ВЛ -35 кВ Л-65. При проведении реконструкции построен новый участок линии протяженностью 7,5 км.

В Жамбылском районе для разгрузки ВЛ -10 кВ, питающих с.Асса, завершено строительство ВЛ-10кВ от ПС «Орынбасар» до Амангельдинского ГНПЗ, протяженностью 2,6км. Большой объем работ выполнен по подготовке к зиме производственных зданий предприятия. Завершён перевод на газовое отопление подстанции «Абдезим» в Т.Рыскуловском районе и производственной базы Сарысуского РЭС. Подходит к концу реконструкция 44 км ВЛ 6-10-0,4 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод и деревянных опор на железобетонные. Выполнена замена кабеля на КЛ 6-10-0,4 кВ, протяженностью 22,9км. Завершается реконструкция шести ТП.КТП в г.Тараз с заменой оборудования.

По прежнему, ТОО «ЖЭС» уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на энергосбережение. Одним из таких является «Внедрение АСКУЭ бытового уровня». В текущем году многофункциональные счётчики будут установлены у 14300 абонентов г.Тараз.

В 2015 году значительный объем работ был выполнен и по «иной деятельности». Так в Таласском районе персоналом центральных производственных служб ТОО «ЖЭС» в намеченные сроки закончено строительство ПС «Дианид натрия» и линий электропередачи 110кВ, заказчиком по строительству которых выступил акимат

Жамбылской области. Эти объекты предназначены для энергоснабжения завода по производству цианида натрия в г.Каратау.

Сегодня мы выходим на новые рубежи и впереди у нас задачи не менее сложные, чем те, что уже решены. И в этом есть очевидные приоритеты, озвученные 11 ноября 2014 года Главой государства в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол - Путь в будущее». Стержнем Новой экономической Политики на ближайшие пять лет станет План инфраструктурного развития. Одним из пунктов его реализации обозначено дальнейшее развитие энергетической инфраструктуры. Для нас это означает решение задач по надежному и бесперебойному обеспечению населения электроэнергией.

Большие планы у нас и на **2016 год** и по ремонтным работам и по инвестиционной программе, которые будут способствовать дальнейшему повышению надёжности электроснабжения потребителей нашей области.

И в этом плане в Жамбылской области проводится большая работа. Благодаря целенаправленной работе руководства ТОО «ЖЭС» за счёт бюджетных средств:

- Ведётся разработка проектно-сметной документации на строительство ПС «Кордай-220кВ» с отходящими линиями ВЛ - 110кВ на существующие ПС «Благовещенка», «Георгиевка», «Отар». С вводом в эксплуатацию данной подстанции будет обеспечена энергетическая независимость Казахстана от энергосистемы Киргизии.

- Подходит к концу строительство ПС 35/10кВ «Жайсан» г.Шу для электроснабжения бурно развивающейся западной части города.

- Идёт проектирование второй очереди ПС «Байтерек».

- Разработана проектно - сметная документация по второй очереди ПС «Астана».

Еще более масштабные задачи предстоит решать в текущем году.

- Необходимо строительство ВЛ – 110 кВ от ПС Абдезим до ПС Мерке 220;

- Строительство ПС 110 кВ в массивах Сабалакова, Барысхан и Бурыл в г.Тараз.