Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2020 год
Наименование субъекта естественной монополии: **ТОО «Жамбылские электрические сети»**
Вид деятельности: **передача и распределение электрической энергии**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		Сумма инвестиционной программы				собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционно		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестпрограммы			
				план	факт			План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	144 264 км2	**Приобретение оборудования для трансформаторных подстанции**						**411 814,21**	**411 814,21**	-		**411 814,21**													
		Силовой трансформатор 35/10 кВ мощностью 6300 кВА	шт	1	1			27 640,00	27 640,00	-		27 640,00													
		Элегазовый выключатель 110 кВ	к-т	4	4			74 280,00	74 280,00	-		74 280,00													
		Элегазовые трансформаторы тока 110 кВ	шт	12	12			90 600,00	90 600,00	-		90 600,00													
		Элегазовые трансформаторы напряжения 110 кВ	шт	3	3			23 880,00	23 880,00	-		23 880,00													
		Баковые элегазовые выключатели 110 кВ	шт	2	2			60 000,00	60 000,00	-		60 000,00													
		Шкаф защиты линий 110 кВ основным и резервным терминалом типа РС-830 ДЗ	шт	4	4			23 960,00	23 960,00	-		23 960,00													
		Шкаф защиты линий 110 кВ	шт	2	2			10 600,00	10 600,00	-		10 600,00													
		Вакуумные выключатель 10 кВ	шт	21	21			27 793,67	27 793,67	-		27 793,67													
		Ячейка КСО с вакуумным выключателем	шт	5	5			21 200,05	21 200,05	-		21 200,05													
		Ячейка КСО-2-10 с разъединителем РВЗ-10	шт	3	3			1 380,00	1 380,00	-		1 380,00													
		Блочно–модульное здание на 20 ячеек	шт	1	1			18 273,94	18 273,94	-		18 273,94													
		Ячейки 6-10 кВ КРН с вакуумными выключателями	шт	8	8			25 106,55	25 106,55	-		25 106,55													
		Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ ТМ-400 кВА	шт	2	2			2 300,00	2 300,00	-		2 300,00													
		Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ ТМ-630 кВА	шт	3	3			4 800,00	4 800,00	-		4 800,00													
2		**Новое строительство**						**193 084,50**	**183 681,99**	**-9 402,51**	Уменьшение стоимости оборудования, в соответствии с заключенным договором	**183 681,99**													
		Строительство ВЛ- 110 кВ «Георгиевка-Благовещенка»	км	56,2	56,2			193 084,50	183 681,99			183 681,99													
3		**Внедрение АСКУЭ бытового уровня**						**207 220,29**	**207 220,29**	-		**207 220,29**													
		Однофазные многотарифные электронные многофункциональные счетчики активной энергии типа DDZ 1513M	шт	4000	4000			58 928,00	58 928,00	-		58 928,00													
		Счетчик трехфазный многофункциональный концентратор PLCи GPRS с функцией передачи данных	шт	36	36			12 857,15	12 857,15	-		12 857,15													
		Счетчик активной электроэнергии однофазный многофункциональный типа DDZ 1513«Аспан-Казахстан»	шт	5142	5142			135 435,14	135 435,14	-		135 435,14													
		УАЗ -390945			1				5 980,00	5 980,00	Согласно закона о Естественных	5 980,00													

		Генератор высоковольтный импульсивный ГВИ-2000М3			1				4 365,00	4 365,00	монополиях от 27.12.2018 года №204-VI ЗРК. ТОО "Жамбылские электрические сети" выполнив все мероприятия предусмотренные в инвестиционной программе включает на недоиспользованные затраты на приобретение основных средств.	4 365,00													
		Итого:						**812 119,00**	**813 061,49**	**942,49**		**813 061,49**								**0,04**	**0,04**	**Аварий и отказов 1-ой степени не было**			**100**

Примечание:

1. В связи с тем, что в 2018 и 2019гг. Аварий и отказ 1-й степени по ТОО "ЖЭС" не наблюдалась, графы 23 и 24 не заполняются.
2. В связи с тем, что не разработана методика по определению физического износа основных средств, снижение процента износа основных средств при реализации инвестиционной программы определено по данным бухгалтерского учета в целом по ТОО "ЖЭС".
3. Графы 17 и 18- улучшение производственных показателей: полезный отпуск транспортировки ВИЭ факт 2019г- 1 212 698 тыс.кВт час, факт 2020г.- 1 241 673 тыс.кВт час (рост к 2019г.-2,3%) Товарная продукция факт 2019г.-6 002 227 тыс.тенге без НДС факт 2020г.- 6 855 324 тыс.тенге без НДС (рост к 2019г -14,2)